

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 020/LAP.GNR-PPT-100%.BA/UN28/LL/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

Satuan Kerja : Universitas Tadulako
Pekerjaan : Peningkatan dan Pemeliharaan Gerbang Utama dan Taman Rektorat Universitas Tadulako
L o k a s i : Kampus Bumi Tadulako Tondo – Palu
Tahun Anggaran : 2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas hasil pekerjaan pelaksanaan untuk :
- a. Pekerjaan : **Peningkatan dan Pemeliharaan Gerbang Utama dan Taman Rektorat Universitas Tadulako**
 - b. Lokasi : **Kampus Bumi Tadulako Tondo**
 - c. Kementerian/Instansi : **Kemdikbud-Ristek/Universitas Tadulako**
 - d. Daftar Isian Proyek : **DIPA- 023.17.2.677522/2024**
 - e. Kontraktor Pelaksana : **PT. GEO NEWSANTARA RAYA**
 - f. Sumber Dana : **BLU Tahun Anggaran 2024**
 - g. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) : **602/UN28/LL/2024** Tanggal : **30 April 2024**
Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) : **745/UN28/LL/2024** Tanggal : **03 Juni 2024**
Addendum II (Kedua) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) : **1348/UN28/LL/2024** Tanggal : **23 Agustus 2024**
Addendum III (Ketiga) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) : **2218/UN28/LL/2024** Tanggal : **30 Desember 2024**
 - h. Harga Borongan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) : **Rp 14.401.766.154.00** (*Empat Belas Milayar Empat Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah*)
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian tersebut prestasi pekerjaan Kontraktor adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	KETERANGAN PRESTASI		
		BOBOT % (PROSENTASE)		
		JUMLAH BOBOT	PROGRES TERHADAP PEKERJAAN	PROGRES TERHADAP KONTRAK
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	5.32	100.00	5.32
A	SEGMENT A	17.69	100.00	17.69
B	SEGMENT B			
	SEGMENT B1	6.60	100.00	6.60
	SEGMENT B2	5.32	100.00	5.32
	SEGMENT B3	6.88	100.00	6.88
	SEGMENT B4	7.39	100.00	7.39
C	SEGMENT C			
	SEGMENT C1	16.30	100.00	16.30
	SEGMENT C2	13.07	100.00	13.07
D	BANGUNAN PELENGKAP			
	ATM CENTER	3.04	100.00	3.04
	REHABILITASI TUGU UTAMA (TYPE 1)	4.15	100.00	4.15
	REHABILITASI TUGU TYPE 2	4.23	100.00	4.23
	REHABILITASI GERBANG MASUK UTAMA	8.54	100.00	8.54
E	SMK3	1.48	100.00	1.48
		100.0		100.00

Keterangan :

Kemajuan Pekerjaan Sebesar : **100.** %

3. Dengan demikian maka Kontraktor Pelaksana yang bersangkutan telah mencapai perestasi pekerjaan sebesar 100% dari Surat Perjanjian Pekerjaan Kontraktor tersebut diatas.

DIKETAHUI OLEH		DIPERIKSA	DIBUAT OLEH
PENGELOLA TEKNIS DAN TIM TEKNIS UNIVERSITAS TADULAKO		KONSULTAN PENGAWAS CV. BATARA NUSANTARA	KONTRAKTOR PELAKSANA PT. GEO NEWSANTARA RAYA
1. Susi Andayani, S.T., M. Si	1.	 BAHARUDIN BASRI Direktur BATARA NUSANTARA	 NI LUH GEDE ASRI H. DEVI Direktris
2. Yasser Garibaldy Sikopa, S.T.	2.		
3. Ince Amrizal, A.Md	3.		
4. Joeni Retnowati, S.T	4.		
5. I Ketut Sulendra, S.T., M.T..	5.		
6. Dr. Ir. Anwar Dolu, S.T, M.T	6.		
7. Dr. Setyawan, S.T, M.T	7.		
8. Irwan mahmudi, S.T, M.T	8.		
9. Sutрати Melissa Malik, S.T., M.T	9.		